

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920117
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2025

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
4.01	INGRESOS PROPIOS						
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION						
24001	REHAB DE COLEC SANIT LIB TEC-SNLORENZO (LADO PONIENTE) ENTRE 24 SUR/REP CANADA CON TUB PEAD 24" DIAM Y 10 POZOS VISITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN LIB TEC-SNLORENZO ENT 24 SUR/REP CANADA	POR CONTRATO	3,499,863.81	0.00	3,499,863.81	100.00 100.00
24002	AMPLIACION COLEC SANIT LIB SNLORENZO-TEC ENTRE 7 PTE Y AV BAJA CALIFORNIA COL MEX CON TUB PEAD 18" DIAMETRO 4 POZOS VISITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN LIB SNLORENZO-TEC ENTRE 7 PTE/AV BAJA CA	POR CONTRATO	369,818.50	0.00	369,818.50	100.00 100.00
24003	REHAB ALC SANT CALLE 10 OTE ENTRE AV EJ MEXICANO Y LAS FLORES COL FCO SARABIA CON TUB PEAD 12" Y 9 POZOS VISITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN 10 OTE ENTRE AV EJ MEXICANO Y LAS FLORES	POR CONTRATO	1,080,975.66	0.00	1,080,975.66	100.00 100.00
24004	REHAB ALC SANIT CALLE ALV OB ENTRE AV EJ MEXICANO Y 10 OTE COL FCO SARABIA C/ TUB PEAD 10" EN 184.73 M Y 3 POZOS DE VISITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN ALV OB ENTRE AV EJ MEXICANO Y 10 OTE	POR CONTRATO	379,946.14	0.00	379,946.14	100.00 100.00
24005	REHAB ALC SANIT CALLE 8 OTE ENTRE 3 NTE Y AV PEÑAFIEL COL FCO SARABIA CON TUB PEAD 10" EN 201.78 M Y 2 POZOS DE VISITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN 8 OTE ENTRE 3 NTE Y AV PEÑAFIEL	POR CONTRATO	399,505.82	0.00	399,505.82	100.00 100.00
24006	AMP RED ALC SANIT CALLE 21 MAR ENTRE AV GPE Y CALLE LIB, CALLE SN ENTRE 21 MAR Y COLIMA COL PARAISO J TUB PEAD 8" 5 POZOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN CALLE 21 MAR ENTRE AV GPE Y CALLE LIB	POR CONTRATO	299,242.63	0.00	299,242.63	100.00 100.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS92013017
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2025

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
24007	REHAB 2 SUBESTACION ELECT POZO AGUA BCA CALLE GERANIO ENT CASA BCA/CUPRITA FRACC AGUA BCA TRANS TRIF 150 KVA TIP PEDEST COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN CALLE GERANIO ENTRE CASA BCA Y CUPRITA	POR CONTRATO	214,324.44	0.00	214,324.44	100.00 100.00
24008	SUMI INST 2 EQ REBOMB: 1 BOMB INMERSA 4" SHP 1 CONTR 1 CAB BOMB 1 COMUN 3G 1 MOD FOTOV 1 INT FLOT 1 MED AGUA 5 DIG 5 PANE COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TQUE REBOMB CANTERA 1 Y RANCH FLOR 1	POR CONTRATO	500,664.80	0.00	500,664.80	100.00 100.00
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS.....				16,944,341.80	0.00	6,744,341.80	
7.01	(ETIQ) OTROS RECURSOS						
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION						
24001	REHAB DE COLEC SANIT LIB TEC-SNLORENZO (LADO PONIENTE) ENTRE 24 SUR/REF CANADA CON TUB PEAD 24" DIAM Y 10 POZOS VISITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN LIB TEC-SNLORENZO ENT 24 SUR/REF CANADA	POR CONTRATO	385,107.05	0.00	385,107.05	100.00 100.00
24002	AMPLIACION COLEC SANIT LIB SNLORENZO-TEC ENTRE 7 PTE Y AV BAJA CALIFORNIA COL MEX CON TUB PEAD 18" DIAMETRO 4 POZOS VISITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN LIB SNLORENZO-TEC ENTRE 7 PTE/AV BAJA CA	POR CONTRATO	246,545.67	0.00	246,545.67	100.00 100.00
24003	REHAB ALC SANT CALLE 10 OTE ENTRE AV EJ MEXICANO Y LAS FLORES COL FCO SARABIA CON TUB PEAD 12" Y 9 POZOS VISITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN 10 OTE ENTRE AV EJ MEXICANO Y LAS FLORES	POR CONTRATO	720,650.43	0.00	720,650.43	100.00 100.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS9201307
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2025

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Fisico
24004	REHAB ALC SANIT CALLE ALV OB ENTRE AV EJ MEXICANO Y 10 OTE COL FCO SARABIA C/ TUB PEAD 10" EN 184.73 M Y 3 POZOS DE VISITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN ALV OB ENTRE AV EJ MEXICANO Y 10 OTE	POR CONTRATO	253,297.43	0.00	253,297.43	100.00 100.00
24005	REHAB ALC SANIT CALLE S OTE ENTRE 3 NTE Y AV PEÑAFIEL COL FCO SARABIA CON TUB PEAD 10" EN 201.78 M Y 2 POZOS DE VISITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN S OTE ENTRE 3 NTE Y AV PEÑAFIEL	POR CONTRATO	266,337.21	0.00	266,337.21	100.00 100.00
24006	AMP RED ALC SANIT CALLE 21 MAR ENTRE AV GPE Y CALLE LIB, CALLE SN ENTRE 21 MAR Y COLIMA COL PARAISO J TUB PEAD 8" 5 POZOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN CALLE 21 MAR ENTRE AV GPE Y CALLE LIB	POR CONTRATO	199,495.09	0.00	199,495.09	100.00 100.00
24007	REHAB 2 SUBESTACION ELECT POZO AGUA BCA CALLE GERANIO ENT CASA BCA/CUPRITA FRACC AGUA BCA TRANS TRIF 150 KVA TIP PEDEST COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN CALLE GERANIO ENTRE CASA BCA Y CUPRITA	POR CONTRATO	181,373.28	0.00	181,373.28	100.00 100.00
24008	SUMN INST 2 EQ REBOMB: 1 BOMB INMERSA 4" 5HP 1 CONTR 1 CAB BOMB 1 COMUN 3G 1 MOD FOTOV 1 INT FLOT 1 MED AGUA 5 DIG 5 PANE COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TQUE REBOMB CANTERA 1 Y RANCH FLOR 1	POR CONTRATO	500,664.66	0.00	500,664.66	100.00 100.00
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBTOTAL (ETIQ) OTROS RECURSOS.....				8,253,470.82	0.00	2,753,470.82	
TOTAL.....				25,197,812.62	0.00	9,497,812.62	

<20 OCT 2025 12:00:41>

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920117
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2025

Puente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Fisico
-----------------------	---	-----------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

