

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES
Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2025**

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Av a Financ	ance Físico
4.01	INGRESOS PROPIOS							
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y COMUNICACION	TEHUACAN	POR CONTRATO	3,499,863.81	3,499,863.81	3,499,863.81	100.00	38.66
24001	REHAB DE COLEC SANIT LIB TEC-SNLORENZO	TEHUACAN	POR CONTRATO	3,499,863.81	3,499,863.81	3,499,863.81	100.00	38.66
	LIB TEC-SNLORENZO ENT 24 SUR/REP CANADA							
	(LADO PONIENTE) ENTRE 24 SUR/REP CANADA							
	CON TUB PEAD 24" DIAM Y 10 POZOS VISITA							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	21 MAR AVANCE FISICO DEL 21 DE MARZO DE 2025							
24002	AMPLIACION COLEC SANIT LIB SNLORENZO-TEC	TEHUACAN	POR CONTRATO	369,818.50	369,818.50	369,818.50	100.00	100.00
	LIB SNLORENZO-TEC ENTRE 7 PTE/AV BAJA CA							
	ENTRE 7 PTE Y AV BAJA CALIFORNIA COL MEX							
	CON TUB PEAD 18" DIAMETRO 4 POZOS VISITA							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	31 MAR AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO 2025							
24003	REHAB ALC SANT CALLE 10 OTE ENTRE AV EJ	TEHUACAN	POR CONTRATO	1,080,975.66	1,080,975.66	1,080,975.66	100.00	0.00
	10 OTE ENTRE AV EJ MEXICANO Y LAS FLORES							
	MEXICANO Y LAS FLORES COL FCO SARABIA							
	CON TUB PEAD 12" Y 9 POZOS VISITA							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
24004	REHAB ALC SANIT CALLE ALV OB ENTRE AV EJ	TEHUACAN	POR CONTRATO	379,946.14	379,946.14	379,946.14	100.00	100.00
	ALV OB ENTRE AV EJ MEXICANO Y 10 OTE							
	MEXICANO Y 10 OTE COL FCO SARABIA C/ TUB							
	PEAD 10" EN 184.73 M Y 3 POZOS DE VISITA							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	21 MAR AVANCE FISICO AL 21 DE MARZO 2025							
24005	REHAB ALC SANIT CALLE 8 OTE ENTRE 3 NTE	TEHUACAN	POR CONTRATO	399,505.82	399,505.82	399,505.82	100.00	95.03
	8 OTE ENTRE 3 NTE Y AV PEÑAFIEL							
	Y AV PEÑAFIEL COL FCO SARABIA CON TUB							
	PEAD 10" EN 201.78 M Y 2 POZOS DE VISITA							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	31 MAR AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO 2025							
24006	AMP RED ALC SANIT CALLE 21 MAR ENTRE AV	TEHUACAN	POR CONTRATO	299,242.63	299,242.63	299,242.63	100.00	100.00
	CALLE 21 MAR ENTRE AV GPE Y CALLE LIB							
	GPE Y CALLE LIB, CALLE SN ENTRE 21 MAR Y							
	COLIMA COL PARAISO J TUB PEAD 8" 5 POZOS							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	31 MAR AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO 2025							

24007	REHAB 2 SUBESTACION ELECT POZO AGUA BCA	TEHUACAN	POR CONTRATO	214,324.44	214,324.44	214,324.44	100.00		0.00
		CALLE GERANIO ENTRE CASA BCA Y CUPRITA							
	CALLE GERANIO ENT CASA BCA/CUPRITA FRACC								
	AGUA BCA TRANS TRIF 150 KVA TIP PEDEST								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
24008	SUMN INST 2 EQ REBOMB: 1 BOMB INMERSA 4"	TEHUACAN	POR CONTRATO	500,664.80	500,664.80	500,664.80	100.00		100.00
		TQUE REBOMB CANTERA 1 Y RANCH FLOR 1							
	5HP 1 CONTR 1 CAB BOMB 1 COMUN 3G 1 MOD								
	FOTOV 1 INT FLOT 1 MED AGUA 5 DIG 5 PANE								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	31 MAR AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO 2025								
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025	TEHUACAN	ADMON. DIREC	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		TEHUACAN							
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
SUBTOTAL INGRESOS	PROPIOS.....			16,944,341.80	6,744,341.80	6,744,341.80			
7.01	(ETIQ) OTROS RECURSOS								
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y COMUNICACION							
24001	REHAB DE COLEC SANIT LIB TEC-SNLORENZO	TEHUACAN	POR CONTRATO	385,107.05	385,107.05	385,107.05	100.00		38.66
		LIB TEC-SNLORENZO ENT 24 SUR/REP CANADA							
	(LADO PONIENTE) ENTRE 24 SUR/REP CANADA								
	CON TUB PEAD 24" DIAM Y 10 POZOS VISITA								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	21 MAR AVANCE FISICO DEL 21 DE MARZO DE 2025								
24002	AMPLIACION COLEC SANIT LIB SNLORENZO-TEC	TEHUACAN	POR CONTRATO	246,545.67	246,545.67	246,545.67	100.00		100.00
		LIB SNLORENZO-TEC ENTRE 7 PTE/AV BAJA CA							
	ENTRE 7 PTE Y AV BAJA CALIFORNIA COL MEX								
	CON TUB PEAD 18" DIAMETRO 4 POZOS VISITA								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	31 MAR AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO 2025								
24003	REHAB ALC SANT CALLE 10 OTE ENTRE AV EJ	TEHUACAN	POR CONTRATO	720,650.43	720,650.43	720,650.43	100.00		0.00
		10 OTE ENTRE AV EJ MEXICANO Y LAS FLORES							
	MEXICANO Y LAS FLORES COL FCO SARABIA								
	CON TUB PEAD 12" Y 9 POZOS VISITA								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								

24004	REHAB ALC SANIT CALLE ALV OB ENTRE AV EJ	TEHUACAN	POR CONTRATO	253,297.43	253,297.43	253,297.43	100.00		100.00
		ALV OB ENTRE AV EJ MEXICANO Y 10 OTE							
	MEXICANO Y 10 OTE COL FCO SARABIA C/ TUB								
	PEAD 10" EN 184.73 M Y 3 POZOS DE VISITA								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	21 MAR AVANCE FISICO AL 21 DE MARZO 2025								
24005	REHAB ALC SANIT CALLE 8 OTE ENTRE 3 NTE	TEHUACAN	POR CONTRATO	266,337.21	266,337.21	266,337.21	100.00		95.03
		8 OTE ENTRE 3 NTE Y AV PEÑAFIEL							
	Y AV PEÑAFIEL COL FCO SARABIA CON TUB								
	PEAD 10" EN 201.78 M Y 2 POZOS DE VISITA								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	31 MAR AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO 2025								
24006	AMP RED ALC SANIT CALLE 21 MAR ENTRE AV	TEHUACAN	POR CONTRATO	199,495.09	199,495.09	199,495.09	100.00		100.00
		CALLE 21 MAR ENTRE AV GPE Y CALLE LIB							
	GPE Y CALLE LIB, CALLE SN ENTRE 21 MAR Y								
	COLIMA COL PARAISO J TUB PEAD 8" 5 POZOS								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	31 MAR AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO 2025								
24007	REHAB 2 SUBESTACION ELECT POZO AGUA BCA	TEHUACAN	POR CONTRATO	181,373.28	181,373.28	181,373.28	100.00		0.00
		CALLE GERANIO ENTRE CASA BCA Y CUPRITA							
	CALLE GERANIO ENT CASA BCA/CUPRITA FRACC								
	AGUA BCA TRANS TRIF 150 KVA TIP PEDEST								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
24008	SUMN INST 2 EQ REBOMB: 1 BOMB INMERSA 4"	TEHUACAN	POR CONTRATO	500,664.66	500,664.66	500,664.66	100.00		100.00
		TQUE REBOMB CANTERA 1 Y RANCH FLOR 1							
	5HP 1 CONTR 1 CAB BOMB 1 COMUN 3G 1 MOD								
	FOTOV 1 INT FLOT 1 MED AGUA 5 DIG 5 PANE								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	31 MAR AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO 2025								
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025	TEHUACAN	ADMON. DIREC	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		TEHUACAN							
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
SUBTOTAL (ETIQ)	LOS RECURSOS.....			8,253,470.82	2,753,470.82	2,753,470.82			
TOTAL.....				25,197,812.62	9,497,812.62	9,497,812.62			