

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C 20115UQ7  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2026

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
4.01	INGRESOS PROPIOS						
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS						
25005	ESTUDIOS GEOLOGICOS-GEOPISICOS DET FACT  PERF POZOS PROFUNDOS EN PRED EL RANCHITO GALERIA ALHUELI CAN Y SAN FRANCISCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR AVANCE AL 30 DE MARZO DE 2026	TEHUACAN, PUEBLA TEHUACAN	POR CONTRATO	75,237.99	75,237.99	75,237.99	100.00 100.00
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO						
AD2501	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTATIL VIDEOINSP  DE POZOS PROFUNDOS CAMARA ROT 360° 45MM DIAMETRO C SENSÓR HD 1.3MP RES 720P COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA OFICINAS DEL OOSAPAT TEHUACAN, PUE	POR CONTRATO	220,771.50	220,771.50	220,771.50	100.00 0.00
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION						
25001	REHUB LINEA COND AGUA POT TQUE REBOM SAN  VICENTE EN CALLE FCO I. MADERO AL TQUE PTA POT CALLE TABERNACULO C TUB PEAD 18" COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 14 MAR AVANCE AL 14 DE MARZO 2026	SAN VICENTE FERRER, TEHUACAN, PUEBLA FCO I. MADERO A TABERNACULO	POR CONTRATO	1,673,363.16	1,673,363.16	1,673,363.16	100.00 20.08
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025  PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMN. DIRECTA	1,268,867.34	0.00	0.00	0.00 0.00
2600P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026  PRESUPUESTO DE OBRAS 2026 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMN. DIRECTA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS.....				13,238,239.99	1,969,372.65	1,969,372.65	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C 20115UQ7  
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2026

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Importe Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
7.01	(ETIQ) OTROS RECURSOS						
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS						
25005	ESTUDIOS GEOLOGICOS-GEOFISICOS DET FACT PERF POZOS PROFUNDOS EN PRED EL RANCHITO GALERIA ALHUELICAN Y SAN FRANCISCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR AVANCE AL 30 DE MARZO DE 2026	TEHUACAN, PUEBLA TEHUACAN	POR CONTRATO	75,237.99	75,237.99	75,237.99	100.00 100.00
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						
AD2501	ADQUISICIÓN 1 EQUIPO PORTATIL VIDEOINSP DE POZOS PROFUNDOS CAMARA ROT 360° 45MM DIAMETRO C SENSOR HD 1.3MP RES 720P COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA OFICINAS DEL OOSAPAT TEHUACAN, PUE	POR CONTRATO	220,771.50	220,771.50	220,771.50	100.00 0.00
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION						
25001	REHUB LÍNEA COND AGUA POT TQUE REBOM SAN VICENTE EN CALLE FCO I. MADERO AL TQUE PTA POT CALLE TABERNACULO C TUB PEAD 18" COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 14 MAR AVANCE AL 14 DE MARZO 2026	SAN VICENTE FERRER, TEHUACAN, PUEBLA FCO I. MADERO A TABERNACULO	POR CONTRATO	669,345.28	0.00	0.00	0.00 20.08
25002	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE PTAPOT TABERNACULO C BOMBA SUMERGIBLE 3" 40HP C CONTROLADOR ENERGIA FOTOVOLTAICA 37KW COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 14 MAR AVANCE AL 14 DE MARZO 2026	TEHUACAN, PUEBLA CALLE TABERNACULO, COL PARAISO DE JESUS	POR CONTRATO	589,975.78	589,975.78	589,975.78	100.00 15.28
25003	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE MAYORA ZGO 1 C 1 BOMBA SUM DE 7.5HP C CONTROLA DOR ENERGIA FOTOVOLTAICA 8.3KW COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA CALLE HCDA SAN ANTONIO MZA 34 MAYORAZGO	POR CONTRATO	349,637.93	349,637.93	349,637.93	100.00 7.49

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: ( 20115UQ7  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2026

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
	14 MAR AVANCE AL 14 DE MARZO 2026						
25004	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE MAYORA  ZGO 2 C BOMBA SUM 7.5HP C CONTROLADOR EN ERGIA FOTOVOLTAICA 8.3KW SENSOR SOLAR COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 14 MAR AVANCE AL 14 DE MARZO 2026	TEHUACAN, PUEBLA CALLE 75 OTE LT 12 MZA 2 MAYORAZGO	POR CONTRATO	329,253.64	329,253.64	329,253.64	100.00 8.24
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025  PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	745,986.21	0.00	0.00	0.00 0.00
2600P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026  PRESUPUESTO DE OBRAS 2026 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	9,295,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBTOTAL (ETIQ) OTROS RECURSOS.....				12,275,208.33	1,564,876.84	1,564,876.84	
TOTAL.....				25,513,448.32	3,534,249.49	3,534,249.49	

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA  
 Hafo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**DIRECCION GENERAL**  
 PROLD. JUAN CASTILLO TENORIO  
 DIRECTOR GENERAL  
 OP23.1.3

**CONSEJO DIRECTIVO**  
 C. ALDEARAN GUANDA GARCIA JUAREZ  
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO