

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: 005920115UQ7
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2026**

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Av Financ	Avance Físico
4.01	INGRESOS PROPIOS							
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	ACTIVIDADES RELACIONADAS						
25005	ESTUDIOS GEOLOGICOS-GEOFISICOS DET FACT	TEHUACAN, PUEBLA TEHUACAN	POR CONTRATO	75,237.99	75,237.99	75,237.99	100.00	100.00
	PERF POZOS PROFUNDOS EN PRED EL RANCHITO GALERIA ALHUELICAN Y SAN FRANCISCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR AVANCE AL 30 DE MARZO DE 2026							
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							
AD2501	ADQUISICION 1 EQUIPO PORTATIL VIDEOINSP	TEHUACAN, PUEBLA OFICINAS DEL OOSAPAT TEHUACAN, PUE	POR CONTRATO	220,771.50	220,771.50	220,771.50	100.00	0.00
	DE POZOS PROFUNDOS CAMARA ROT 360° 45MM DIAMETRO C SENSOR HD 1.3MP RES 720P COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE	COMUNICACION					
25001	REHUB LINEA COND AGUA POT TQUE REBOM SAN	SAN VICENTE FERRER, TEHUACAN, PUEBLA FCO I. MADERO A TABERNACULO	POR CONTRATO	1,673,363.16	1,673,363.16	1,673,363.16	100.00	20.08
	VICENTE EN CALLE FCO I. MADERO AL TQUE PTA POT CALLE TABERNACULO C TUB PEAD 18" COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 14 MAR AVANCE AL 14 DE MARZO 2026							
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025	TEHUACAN TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	1,268,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
2600P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026	TEHUACAN TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
SUBTOTAL INGRESOS	PROPIOS.....	13,238,239.99	1,969,372.65	1,969,372.65		
7.01	(ETIQ) OTROS RECURSOS							
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	ACTIVIDADES RELACIONADAS						
25005	ESTUDIOS GEOLOGICOS-GEOFISICOS DET FACT	TEHUACAN, PUEBLA TEHUACAN	POR CONTRATO	75,237.99	75,237.99	75,237.99	100.00	100.00
	PERF POZOS PROFUNDOS EN PRED EL RANCHITO GALERIA ALHUELICAN Y SAN FRANCISCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR AVANCE AL 30 DE MARZO DE 2026							

5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO								
AD2501	ADQUISICION 1 EQUIPO PORTATIL VIDEOINSP	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	220,771.50	220,771.50	220,771.50	100.00	0.00	
		OFICINAS DEL OOSAPAT TEHUACAN, PUE							
	DE POZOS PROFUNDOS CAMARA ROT 360° 45MM								
	DIAMETRO C SENSOR HD 1.3MP RES 720P								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE	COMUNICACION						
25001	REHUB LINEA COND AGUA POT TQUE REBOM SAN	SAN VICENTE FERRER, TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	669,345.28	0.00	0.00	0.00	20.08	
		FCO I. MADERO A TABERNACULO							
	VICENTE EN CALLE FCO I. MADERO AL TQUE								
	PTA POT CALLE TABERNACULO C TUB PEAD 18"								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	14 MAR AVANCE AL 14 DE MARZO 2026								
25002	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE PTAPOT	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	589,975.78	589,975.78	589,975.78	100.00	15.28	
		CALLE TABERNACULO, COL PARAISO DE JESUS							
	TABERNACULO C BOMBA SUMERGIBLE 3" 40HP C								
	CONTROLADOR ENERGIA FOTOVOLTAICA 37KW								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	14 MAR AVANCE AL 14 DE MARZO 2026								
25003	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE MAYORA	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	349,637.93	349,637.93	349,637.93	100.00	7.49	
		CALLE HCDA SAN ANTONIO MZA 34 MAYORAZGO							
	ZGO 1 C 1 BOMBA SUM DE 7.5HP C CONTROLA								
	DOR ENERGIA FOTOVOLTAICA 8.3KW								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	14 MAR AVANCE AL 14 DE MARZO 2026								
25004	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE MAYORA	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	329,253.64	329,253.64	329,253.64	100.00	8.24	
		CALLE 75 OTE LT 12 MZA 2 MAYORAZGO							
	ZGO 2 C BOMBA SUM 7.5HP C CONTROLADOR EN								
	ERGIA FOTOVOLTAICA 8.3KW SENSOR SOLAR								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	14 MAR AVANCE AL 14 DE MARZO 2026								
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025	TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	745,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TEHUACAN							
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
2600P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026	TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	9,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TEHUACAN							
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
SUBTOTAL (ETIQ) OT	ROS RECURSOS.....	12,275,208.33	1,564,876.84	1,564,876.84			
TOTAL.....	25,513,448.32	3,534,249.49	3,534,249.49			