

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C 20115UQ7
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2026

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico	
4.01	INGRESOS PROPIOS							
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS							
25005	ESTUDIOS GEOLOGICOS-GEOFISICOS DET FACT PERF POZOS PROFUNDOS EN PRED EL RANCHITO GALERIA ALHUELI CAN Y SAN FRANCISCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA TEHUACAN	POR CONTRATO	75,237.99	0.00	75,237.99	100.00	100.00
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							
AD2501	ADQUISICION 1 EQUIPO PORTATIL VIDEOINSP DE POZOS PROFUNDOS CAMARA ROT 360° 45MM DIAMETRO C SENSOR HD 1.3MP RES 720P COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA OFICINAS DEL OOSAPAT TEHUACAN, PUE	POR CONTRATO	220,771.50	0.00	220,771.50	100.00	0.00
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION							
25001	REHUB LINEA COND AGUA POT TQUE REBOM SAN VICENTE EN CALLE FCO I. MADERO AL TQUE PTA POT CALLE TABERNACULO C TUB PEAD 18" COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 01 JUN AVANCE AL 01 DE MAYO DE 2026 02 JUN AVANCE AL 01 DE JUNIO DE 2026	SAN VICENTE FERRER, TEHUACAN, PUEBLA FCO I. MADERO A TABERNACULO	POR CONTRATO	2,342,708.44	467,672.41	2,342,708.43	100.00	100.00
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	1,268,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2600P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026 PRESUPUESTO DE OBRAS 2026 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS.....				13,907,585.27	467,672.41	2,638,717.92		

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C 20115UQ7
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2026

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico	
7.01	(ETIQ) OTROS RECURSOS							
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS							
25005	ESTUDIOS GEOLOGICOS-GEOFISICOS DET FACT PERF POZOS PROFUNDOS EN PRED EL RANCHITO GALERIA ALHUELICAN Y SAN FRANCISCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA TEHUACAN	POR CONTRATO	75,237.99	0.00	75,237.99	100.00	100.00
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							
AD2501	ADQUISICION 1 EQUIPO PORTATIL VIDEOINSP DE POZOS PROFUNDOS CAMARA ROT 360° 45MM DIAMETRO C SENSOR HD 1.3MP RES 720P COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA OFICINAS DEL OOSAPAT TEHUACAN, PUE	POR CONTRATO	220,771.50	0.00	220,771.50	100.00	0.00
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION							
25002	SUM E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE PTAPOT TABERNACULO C BOMBA SUMERGIBLE 3" 40HP C CONTROLADOR ENERGIA FOTOVOLTAICA 37KW COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA CALLE TABERNACULO, COL PARAISO DE JESUS	POR CONTRATO	589,975.78	0.00	589,975.78	100.00	15.28
25003	SUM E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE MAYORA ZGO 1 C 1 BOMBA SUM DE 7.5HP C CONTROLA DOR ENERGIA FOTOVOLTAICA 8.3KW COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA CALLE HCDA SAN ANTONIO MZA 34 MAYORAZGO	POR CONTRATO	349,637.93	0.00	349,637.93	100.00	7.49
25004	SUM E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE MAYORA ZGO 2 C BOMBA SUM 7.5HP C CONTROLADOR EN ERGIA FOTOVOLTAICA 8.3KW SENSOR SOLAR COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA CALLE 75 OTE LT 12 MZA 2 MAYORAZGO	POR CONTRATO	329,253.64	0.00	329,253.64	100.00	8.24
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025	TEHUACAN TEHUACAN	ADMN. DIRECTA	745,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C 0115UQ7
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2026

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico	
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
2600P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026	TEHUACAN	ADMIN. DIRECTA	9,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TEHUACAN						
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
SUBTOTAL (ETIQ) OTROS RECURSOS.....				11,605,863.05	0.00	1,564,876.84		
TOTAL.....				25,513,448.32	467,672.41	4,203,594.76		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, 2024-2027 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECCIÓN GENERAL

DR. JULIAN CASTILLO TENORIO

DIRECTOR GENERAL

PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.

0723.1.3

CONSEJO DIRECTIVO

C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ

SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.