

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: (C) 20115UQ7
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2026

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico	
4.01	INGRESOS PROPIOS							
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS							
25005	ESTUDIOS GEOLOGICOS-GEOFÍSICOS DET FACT PERF POZOS PROFUNDOS EN PRED EL RANCHITO GALERIA ALHUELICAN Y SAN FRANCISCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA TEHUACAN	POR CONTRATO	75,237.99	0.00	75,237.99	100.00	100.00
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							
AD2501	ADQUISICION 1 EQUIPO PORTATIL VIDEOINSP DE POZOS PROFUNDOS CAMARA ROT 360° 45MM DIAMETRO C SENSOR HD 1.3MP RES 720P COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA OFICINAS DEL OOSAPAT TEHUACAN, PUE	POR CONTRATO	220,771.50	0.00	220,771.50	100.00	0.00
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION							
25001	REHUB LINEA COND AGUA POT TQUE REBOM SAN VICENTE EN CALLE FCO I. MADERO AL TQUE PTA POT CALLE TABERNACULO C TUB PEAD 18" COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN VICENTE FERRER, TEHUACAN, PUEBLA FCO I. MADERO A TABERNACULO	POR CONTRATO	1,673,363.16	0.00	1,673,363.16	100.00	20.08
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	1,268,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2600P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026 PRESUPUESTO DE OBRAS 2026 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS.....				13,238,239.99	0.00	1,969,372.65		
7.01	(ETIQ) OTROS RECURSOS							

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: () 20115UQ7
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2026

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico	
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS							
25005	ESTUDIOS GEOLOGICOS-GEOFISICOS DET FACT PERF POZOS PROFUNDOS EN PRED EL RANCHITO GALERIA ALHUELICAN Y SAN FRANCISCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA TEHUACAN	POR CONTRATO	75,237.99	0.00	75,237.99	100.00	100.00
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							
AD2501	ADQUISICION 1 EQUIPO PORTATIL VIDEOINSP DE POZOS PROFUNDOS CAMARA ROT 360° 45MM DIAMETRO C SENSOR HD 1.3MP RES 720P COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA OFICINAS DEL OOSAPAT TEHUACAN, PUE	POR CONTRATO	220,771.50	0.00	220,771.50	100.00	0.00
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION							
25001	REHUB LINEA COND AGUA POT TQUE REBOM SAN VICENTE EN CALLE FCO I. MADERO AL TQUE PTA POT CALLE TABERNACULO C TUB PEAD 18" COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN VICENTE FERRER, TEHUACAN, PUEBLA FCO I. MADERO A TABERNACULO	POR CONTRATO	669,345.28	0.00	0.00	0.00	20.08
25002	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE PTAPOT TABERNACULO C BOMBA SUMERGIBLE 3" 40HP C CONTROLADOR ENERGIA FOTOVOLTAICA 37KW COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA CALLE TABERNACULO, COL PARAISO DE JESUS	POR CONTRATO	589,975.78	0.00	589,975.78	100.00	15.28
25003	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE MAYORA ZGO 1 C 1 BOMBA SUM DE 7.5HP C CONTROLA DOR ENERGIA FOTOVOLTAICA 8.3KW COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN, PUEBLA CALLE HCDA SAN ANTONIO MZA 34 MAYORAZGO	POR CONTRATO	349,637.93	0.00	349,637.93	100.00	7.49
25004	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE MAYORA ZGO 2 C BOMBA SUM 7.5HP C CONTROLADOR EN ERGIA FOTOVOLTAICA 8.3KW SENSOR SOLAR	TEHUACAN, PUEBLA CALLE 75 OTE LT 12 MZA 2 MAYORAZGO	POR CONTRATO	329,253.64	0.00	329,253.64	100.00	8.24

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: (20115UQ7
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2026

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMIN. DIRECTA	745,986.21	0.00	0.00	0.00 0.00
2600P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEHUACAN TEHUACAN	ADMIN. DIRECTA	9,295,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBTOTAL (ETIQ) OTROS RECURSOS.....				12,275,208.33	0.00	1,564,876.84	
TOTAL.....				25,513,448.32	0.00	3,534,249.49	

