

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: 005920115UQ7
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2026**

Fuente, COG	Nombre de la Obra, Descripción	Localidad	Modalidad de	Importe	----- Importe	Aplicado -----	% Av	nce
y Obra	y Comentarios		Ejecución	Asig/Autorizado	En el Periodo	Acumulado	Financ	Fisico
4.01	INGRESOS PROPIOS							
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	ACTIVIDADES RELACIONADAS						
25005	ESTUDIOS GEOLOGICOS-GEOFISICOS DET FACT	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	75,237.99	0.00	75,237.99	100.00	100.00
		TEHUACAN						
	PERF POZOS PROFUNDOS EN PRED EL RANCHITO							
	GALERIA ALHUELI CAN Y SAN FRANCISCO							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							
AD2501	ADQUISICION 1 EQUIPO PORTATIL VIDEOINSP	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	220,771.50	0.00	220,771.50	100.00	0.00
		OFICINAS DEL OOSAPAT TEHUACAN, PUE						
	DE POZOS PROFUNDOS CAMARA ROT 360° 45MM							
	DIAMETRO C SENSOR HD 1.3MP RES 720P							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE	OMUNICACION					
25001	REHUB LINEA COND AGUA POT TQUE REBOM SAN	SAN VICENTE FERRER, TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	2,342,708.44	467,672.41	2,342,708.43	100.00	100.00
		FCO I. MADERO A TABERNACULO						
	VICENTE EN CALLE FCO I. MADERO AL TQUE							
	PTA POT CALLE TABERNACULO C TUB PEAD 18"							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	01 JUN AVANCE AL 01 DE MAYO DE 2026							
	02 JUN AVANCE AL 01 DE JUNIO DE 2026							
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025	TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	1,268,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		TEHUACAN						
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
2600P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026	TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TEHUACAN						
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
SUBTOTAL INGRESOS	ROPIOS.....			13,907,585.27	467,672.41	2,638,717.92		
7.01	(ETIQ) OTROS RECURSOS							
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	ACTIVIDADES RELACIONADAS						

25005	ESTUDIOS GEOLOGICOS-GEOFISICOS DET FACT	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	75,237.99	0.00	75,237.99	100.00	100.00
		TEHUACAN						
	PERF POZOS PROFUNDOS EN PRED EL RANCHITO							
	GALERIA ALHUELICAN Y SAN FRANCISCO							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							
AD2501	ADQUISICION 1 EQUIPO PORTATIL VIDEOINSP	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	220,771.50	0.00	220,771.50	100.00	0.00
		OFICINAS DEL OOSAPAT TEHUACAN, PUE						
	DE POZOS PROFUNDOS CAMARA ROT 360° 45MM							
	DIAMETRO C SENSOR HD 1.3MP RES 720P							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE	OMUNICACION					
25002	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE PTAPOT	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	589,975.78	0.00	589,975.78	100.00	15.28
		CALLE TABERNACULO, COL PARAISO DE JESUS						
	TABERNACULO C BOMBA SUMERGIBLE 3" 40HP C							
	CONTROLADOR ENERGIA FOTOVOLTAICA 37KW							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
25003	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE MAYORA	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	349,637.93	0.00	349,637.93	100.00	7.49
		CALLE HCDA SAN ANTONIO MZA 34 MAYORAZGO						
	ZGO 1 C 1 BOMBA SUM DE 7.5HP C CONTROLA							
	DOR ENERGIA FOTOVOLTAICA 8.3KW							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
25004	SUMN E INST 1 EQ REBOMBEO EN TQUE MAYORA	TEHUACAN, PUEBLA	POR CONTRATO	329,253.64	0.00	329,253.64	100.00	8.24
		CALLE 75 OTE LT 12 MZA 2 MAYORAZGO						
	ZGO 2 C BOMBA SUM 7.5HP C CONTROLADOR EN							
	ERGIA FOTOVOLTAICA 8.3KW SENSOR SOLAR							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
2500P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025	TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	745,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		TEHUACAN						
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2025							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
2600P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026	TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	9,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TEHUACAN						
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2026							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
SUBTOTAL (ETIQ) OT	OS RECURSOS.....			11,605,863.05	0.00	1,564,876.84		
TOTAL.....				25,513,448.32	467,672.41	4,203,594.76		
	Bajo prote	ta de decir verdad declaramos que los Es	ados Financier	s y sus notas,				
	s	n razonablemente correctos y son respons	bilidad del em	sor.				